

### 2019年深圳市龙岗区建筑工务署预算项目绩效自评情况公开表

部门名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
					合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
						一般公共预算	政府性基金(含2019年政府专项债券资金)					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况
1	深圳市龙岗区建筑工务署	2018年龙岗区政府投资18处地质灾害和危险边坡治理工程二标	是	578.68	578.68	0.00	578.68	0.00	100%	年度内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡9个	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
2	深圳市龙岗区建筑工务署	2018年龙岗区政府投资69处地质灾害和危险边坡治理工程	是	272.30	272.30	0.00	272.30	0.00	100%	年度内完成69个边坡治理工程,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,已完成施工进度20%	治理边坡69个	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现			年投诉次数≤10	已完成		
3	深圳市龙岗区建筑工务署	阿波罗工业区场平工程	是	491.23	491.23	0.00	491.23	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
4	深圳市龙岗区建筑工务署	安全生产管理工作	否	108.74	104.60	104.60	0.00	0.00	96%	完善安全防护用具,加大安全生产检查力度,提升管理水平与管理质量	项目正常推进,完成预期目标,管理水平与管理质量大大提高	安全生产事故发生<1起	已完成	购置的安全防护用品满足质量要求	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保障安全生产,提高安全系数	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
5	深圳市龙岗区建筑工务署	安全生产专项	否	32.38	32.37	32.37	0.00	0.00	100%	通过安全培训等加强政府投资项目安全生产工作,提升安全档案质量,全方位确保安全生产	项目正常推进,完成预期目标,保障安全生产			安全围挡质量好,验收合格	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保障安全生产,提高安全系数	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
6	深圳市龙岗区建筑工务署	八仙岭公园	是	991.61	936.94	925.00	11.94	0.00	94%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
7	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田北国际化学学校新建工程	是	75,443.87	75,443.87	65,368.85	0.00	10,075.02	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目正常推进	完成建筑面积110000平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	及时支付工程款	已完成	成本节约率良好	已完成	建设48班十二年一贯制国际化学学校,提升周边居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成		已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
8	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道坂田社区台湾花园北侧挡墙等3个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	85.66	85.66	0.00	85.66	0.00	100%	年度内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
9	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道坂田社区雨污分流管网工程	是	429.00	429.00	369.00	60.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	新建DN300-DN600污水管道15299米, DN300-DN1000雨水管道6314米, DN100-DN300雨水管道15299米	已完成	管理制度健全,制度执行有效	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

10	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道第七小学新建工程	是	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业的发展	项目前期规划设计正常推进,已取得概算批复	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	2019年内开工	已完成	成本节约率良好	已完成	新建30班小学,提供1350个学位,提升周边居民生活幸福指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
11	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道岗头水厂南侧边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2015年)	是	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
12	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道环城路快速化改造工程	是	13,259.48	13,259.48	0.00	13,259.48	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,总体形象进度达到42%	完成约1公里(半幅道路)建设	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
13	龙岗区建筑工务署	坂田街道市第六高级中学配套道路	是	849.50	849.50	0.00	849.50	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业的发展	项目前期规划设计完成,施工许可已办理,正在办理占道挖掘手续及入场施工前期准备工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	实现正常开工	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
14	龙岗区建筑工务署	坂田街道书香实验学校新建工程	是	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业的发展	进入施工配合阶段(该项目已改为民办学校)	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	19年内开工	已完成	成本节约率良好	已完成	新增学位,提升周边居民生活幸福指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
15	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道五和社区雨污分流管网工程	是	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	新建DN300-DN600污水管道13079米, DN300-DN800污水管道333米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
16	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田街道西村十巷7号后侧边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	823.56	823.56	0.00	823.56	0.00	100%	治理边坡6个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
17	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田片区应急供水工程	是	6,391.08	6,391.08	1,020.00	5,371.08	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约3624米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
18	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田三号路南端配套排水工程	是	86.97	86.97	0.00	86.97	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长770M	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

19	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田三号路市政工程(K0+540~K1+097.674段、K1+520'终点段)	是	460.51	460.51	0.00	460.51	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	路线长1.5km	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
20	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田小学改扩建工程	是	693.51	686.10	686.10	0.00	0.00	99%	年内项目完工,提供良好的校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	新增建筑面积5477.5平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
21	深圳市龙岗区建筑工务署	坂田小学西侧边坡治理工程等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2016年53处)	是	162.41	162.41	0.00	162.41	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区教育发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和教育事业发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
22	深圳市龙岗区建筑工务署	坂雪岗工业区环城路	是	6,750.27	6,750.27	0.00	6,750.27	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	三标已审计完成,四标已竣工验收,审计已核现场,正在与施工单位对数。坂澜路口已出审计报告。五标总体形象进度42%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	未显现	年投诉次数≤10	已完成					
23	深圳市龙岗区建筑工务署	办公设备购置	否	47.31	46.27	46.27	0.00	0.00	98%	单位日常运维基本保障,满足单位工作人员日常办公需要。	项目正常推进,所购置办公用品质量好,保障了日常工作需要	设备交付率≥95%	98%	购置的办公用品满足质量要求	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,提高公共基础设施社会效益。	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,为人民群众的生活	已完成		
24	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙安置区学校(一期)工程	是	172.08	70.36	70.36	0.00	0.00	41%	年内项目完工,提供良好的校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	总建筑面积14506.1平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率为91%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供教学环境	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
25	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙安置区学校二期工程	是	962.81	943.44	943.44	0.00	0.00	98%	年内项目完工,提供良好的校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	总建筑面积14606平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供教学环境	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
26	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙二路北段	是	285.12	285.12	0.00	285.12	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约1.78公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
27	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙街道中心小学扩建翻新工程	是	7,182.73	7,182.73	2,230.00	0.00	4,952.73	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好的校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,工程形象进度27%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		

28	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙三路北段(丹荷路-高科大道)	是	137.77	137.77	72.00	65.77	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约为1.56公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
29	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙社区宝坪路与翠宝路交汇处南侧变电站西侧边坡地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	94.75	94.75	0.00	94.75	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成			年投诉次数≤10	已完成
30	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙四路北段	是	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目进度约41%,路基检测、挡墙施工、污水管管沟开挖、安装	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
31	深圳市龙岗区建筑工务署	宝龙一路(未实施部分)	是	401.47	401.47	0.00	401.47	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长288米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
32	龙岗区建筑工务署	宝同路中段、新能源四路中段、宝龙六路北段工程	是	49.46	49.46	0.00	49.46	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	取得施工图概算批复,开展施工招标	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成							年投诉次数≤10	已完成
33	深圳市龙岗区建筑工务署	保安社区亲堂内主道路口东南侧边坡治理工程等9个项目	是	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
34	深圳市龙岗区建筑工务署	保安社区新园路57号后侧边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	338.01	338.01	0.00	338.01	0.00	100%	治理边坡4个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成		已完成	带动区域经济发展	已完成					服务对象满意度≥95%	已完成
35	深圳市龙岗区建筑工务署	北通道港中大上园段隔音屏工程	是	2,790.42	2,790.42	0.00	2,790.42	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目顺利完工	全封闭隔音屏长约330米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
36	深圳市龙岗区建筑工务署	碧新路	是	1,525.03	1,525.03	0.00	1,525.03	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	总形象进度达到87%	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成

37	深圳市龙岗区建筑工务署	碧新路主线提速工程	是	4,000.00	4,000.00	66.00	3,934.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民生活幸福指数	项目进度约10%。项目已报建完成,占道手续已完成,完成板房搭建,	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
38	深圳市龙岗区建筑工务署	博士后创新实践基地	否	25.67	1.49	1.49	0.00	0.00	6%	博士后创新实践基地人员薪金得到保障	项目正常推进,博士后创新实践基地人员薪金得以保障	博士入职人数≥1人	6%	保障基地正常运转	已完成	基地人员薪金及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	培养高水平人才	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,为人民群众的生活	已完成	博士后创新实践基地博士7月入职,工资按聘员列支,11月进站,工资按相关规定在“博士后创新实践基地”项目列支。	
39	龙岗区建筑工务署	布吉街道百鸽窝九年一贯制学校新建工程	是	5.92	5.92	0.00	0.00	5.92	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目前期规划设计正常推进,已进行可研申报	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	19年内开工	正常推进	成本节约率良好	已完成	新增72个班级九年制学校,提供教学场地	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
40	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道甘坑社区雨污分流管网工程	是	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	总面积约5.6平方公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
41	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道吉星花园与凤尾坑之间挡墙等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	93.11	92.53	10.39	82.15	0.00	99%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
42	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道莲花山庄与格塘新村之间挡墙等3个边坡治理工程(2016年82处)	是	87.48	87.48	0.00	87.48	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
43	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道龙岗大道以北片区雨污分流管理网工程	是	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	污水管道长度13375米,雨水管道长度2000米,合计	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
44	龙岗区建筑工务署	布吉街道木棉湾小学改扩建工程	是	5,935.03	5,935.03	4,939.40	0.00	995.63	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	主体封顶,室内外装修,整体形象进度70%。	预算支出执行率	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
45	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道西环路北片区雨污分流管理网工程	是	675.00	675.00	0.00	675.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	污水管道长度35220米,雨水管道长度3265米,合计	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			

46	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道西环路南片区雨污分流管网工程	是	1,022.00	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	污水管道长度48480米,雨水管道长度6900米,合计55380米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
47	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道益翠家园9栋后侧挡墙等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2015年)	是	114.90	114.90	0.00	114.90	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
48	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道中心区小学	是	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	建设面积8100平方米,24个小学班	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	新增24个小学班招生教学场地	已完成			年投诉次数≤10	已完成
49	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉九年一贯制学校(原布吉第二初级中学)	是	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	总建筑面积23112.96平方米,拟建45个班	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	新增45个班级招生教学场地	已完成			年投诉次数≤10	已完成
50	龙岗区建筑工务署	布吉客运枢纽配套市政工程之穿孔桥改造工程	是	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	进行方案设计、地形及物探测量	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	收集规划等相关资料,开展方案设计工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
51	龙岗区建筑工务署	布吉三联络	是	958.65	958.65	0.00	958.65	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目工程规划许可证,完成造价咨询单位招标工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	申请项目工程规划许可证	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
52	深圳市龙岗区建筑工务署	布吉中学改扩建工程	是	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	建筑面积11860平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境	已完成			年投诉次数≤10	已完成
53	龙岗区建筑工务署	布澜路跨广深铁路桥拓宽工程	是	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,进入方案设计阶段	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	收集规划等相关资料,开展方案设计工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
54	深圳市龙岗区建筑工务署	创富南路市政工程	是	255.61	255.61	0.00	255.61	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	已完成现场复测放线、部分绿化砍伐及清表工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						

55	深圳市龙岗区建筑工务署	创业路(友谊路—佳成路)市政工程	是	718.87	718.87	0.00	718.87	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长1.244KM	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
56	深圳市龙岗区建筑工务署	创业路市政工程	是	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长1.244KM	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
57	深圳市龙岗区建筑工务署	创作路南段市政工程	是	1,099.05	1,099.05	0.00	1,099.05	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	已完成进场清表,搭设项目部。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
58	深圳市龙岗区建筑工务署	春华路	是	296.44	296.44	0.00	296.44	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长912米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
59	深圳市龙岗区建筑工务署	大和恒路路堤边坡治理工程等8个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年19处2标)	是	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡8个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
60	深圳市龙岗区建筑工务署	大运场馆配套道路路面修缮及交通改善工程	是	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目顺利完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
61	深圳市龙岗区建筑工务署	大运中心体育馆(NBA中国赛场馆)结构承重测算费用	是	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
62	深圳市龙岗区建筑工务署	丹农路二期工程	是	20.12	20.12	0.00	20.12	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,丹农路二期勘察暂无法进场,正在开展规划调整工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展施工图设计	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
63	深圳市龙岗区建筑工务署	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	475.74	475.74	0.00	475.74	0.00	100%	治理边坡5个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时支付工程款	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		

64	深圳市龙岗区建筑工务署	丹竹头社区园墩路垃圾中转站后侧边坡等11个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	245.77	208.35	199.05	9.30	0.00	85%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡11个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率为93%
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
65	深圳市龙岗区建筑工务署	丹竹头窝肚11-19号后侧挡墙等10个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	192.69	187.06	101.00	86.06	0.00	97%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡10个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
66	深圳市龙岗区建筑工务署	德政路(龙岗大道-临河南路)工程	是	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,已开展初步设计工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展施工图编制工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成											
67	深圳市龙岗区建筑工务署	地铁3号线、G205国道改建安置小区(宝荷路南二期)	是	721.03	583.95	0.00	583.95	0.00	81%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积60163.61m²	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	该项目存在以前年度垫付资金归垫情况,本年度预算执行率为100%
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
68	深圳市龙岗区建筑工务署	鹅溪学校搬迁新建工程	是	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目已完工	总建筑面积27282平方米,其中公办九年一贯制学校1所	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供36个班级,合计1800个学位的招生教学场地	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
69	深圳市龙岗区建筑工务署	凤凰社区平湖中学西南侧边坡等2个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	467.52	467.52	0.00	467.52	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目正常推进,完成施工进度90%	治理边坡2个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
70	深圳市龙岗区建筑工务署	凤尾旧村后南侧沿线山体三处边坡等3个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	347.03	347.03	0.00	347.03	0.00	100%	治理边坡3个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,完成施工进度92%	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成		
71	深圳市龙岗区建筑工务署	芙蓉山庄北侧与尖山排小区之间山体边坡等4个地质灾害和危险边坡(2018年69处)	是	774.64	774.64	0.00	774.64	0.00	100%	治理边坡4个保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成											
72	深圳市龙岗区建筑工务署	福宁桥扩宽工程	是	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成					



73	深圳市龙岗区建筑工务署	富安东路	是	8.85	8.85	0.00	8.85	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,已取得方案设计批复,并取得用地规划许可,现勘察进场勘探。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成项目方案设计和管廊规划论证	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
74	深圳市龙岗区建筑工务署	富安东路市政工程(平安大道-凤凰大道)	是	166.15	166.15	0.00	166.15	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
75	深圳市龙岗区建筑工务署	甘坑上路地段迪平厂三叉路口马路等15个地质灾害和危险边坡治理工程(2013年)	是	167.44	167.44	0.00	167.44	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡15个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
76	龙岗区建筑工务署	甘李二路	是	5.99	5.99	0.00	0.00	5.99	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目移交至深圳市交通运输委员会	预算支出执行率≥95%	100%	项目质量可控性良好	已完成	项目及移交费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
77	龙岗区建筑工务署	甘李二路西段(秀峰路至现状甘李二路)工程	是	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	开展项目初步方案设计	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展项目初步方案设计	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
78	深圳市龙岗区建筑工务署	甘李路改造工程	是	834.35	834.35	0.00	834.35	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	施工单位已进场施工,临时通车路段完成75%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工作面路段完工	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
79	深圳市龙岗区建筑工务署	阁溪路、围坑路	是	92.47	80.21	0.00	80.21	0.00	87%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	约1300米长	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
80	深圳市龙岗区建筑工务署	工程管理保障	否	828.05	821.20	821.20	0.00	0.00	99%	单位工程项目管理相关支出,如专家评审费、工程指挥车租赁、项目咨询、“以事定费”人员及购买服务人员支出等,为政府投资项目管理工作提供必要的支持,保障项目管理工作正常开展,促进项目建设管理水平进一步提高。	项目正常推进,为政府投资项目管理工作提供必要的支持,保障项目管理工作正常开展,促进项目建设管理水平进一步提高,完成预期目标	租赁工程车25辆,“以事定费”人员≥60人,购买服务人员≥4人	已完成	工程指挥车质量良好,人员有良好的工作胜任能力	已完成	款项及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保障项目管理正常开展,促进项目建设管理水平进一步提高。	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,为人民群众的生活带来明显便利,提高群众满意度。	已完成		
81	深圳市龙岗区建筑工务署	公园路(重启段)	是	2,133.76	2,133.76	0.00	2,133.76	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时支付工程款	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		

82	深圳市龙岗区建筑工务署	桂坪路市政工程	是	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长1.65公里	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
83	深圳市龙岗区建筑工务署	国际大学园市政整体提升改造工程	是	2,478.44	2,478.44	0.00	2,478.44	0.00	100%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目已完工	道路全长1.103km	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
84	深圳市龙岗区建筑工务署	国际低碳城沙庙路等6个市政工程项目	是	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
85	深圳市龙岗区建筑工务署	荷坳美平厂银荷路段挡墙等8个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	132.69	101.00	65.00	36.00	0.00	76%	本年度项目完工, 保障民生, 提升居民幸福指数, 促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡8个	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致, 该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为93%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
86	深圳市龙岗区建筑工务署	荷风路市政工程	是	15.94	2.24	2.24	0.00	0.00	14%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长490米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致, 该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为75%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
87	深圳市龙岗区建筑工务署	荷康路市政通信管道及10KV电力迁改	是	91.34	9.40	0.00	9.40	0.00	10%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长1.45公里	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	该项目存在以前年度垫付资金归垫情况, 本年度预算执行率实为100%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
88	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗(特勤)消防站建设工程	是	2,079.13	2,079.13	890.24	0.00	1,188.89	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 促进宜居城市发展, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
89	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗村228工业区等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2016年53处)	是	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100%	本年度项目完工, 保障民生, 提升居民幸福指数, 促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
90	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗高级中学	是	134.65	22.16	22.16	0.00	0.00	16%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目已完工	总建筑面积8400平米, 新增800个学生住宿床位	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	该项目存在以前年度垫付资金归垫情况, 本年度预算执行率实为100%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	改善校园环境, 新增800个学生住宿床位	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

91	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街道安良社区雨污分流管网工程	是	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
92	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街道翠湖山庄金太阳幼儿园挡墙等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	548.21	548.21	0.00	548.21	0.00	100%	治理边坡4个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
93	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街道大康社区大康小学后侧挡墙等3个边坡治理工程(2016年82处)	是	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和事业发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成			
94	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街道六约片区(龙岗大道以南)雨污分流管网工程	是	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
95	龙岗区建筑工务署	横岗街道六约学校改扩建工程	是	24.10	24.10	0.00	0.00	24.10	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	可研已编制完成,积极准备可研申报	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时进行可研申报	正常推进	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
96	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街道四联路深圳瓶装燃气供应站边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	787.42	787.42	0.00	787.42	0.00	100%	治理边坡5个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成			
97	龙岗区建筑工务署	横岗街道梧桐学校改扩建工程	是	162.19	162.19	157.66	0.00	4.53	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	施工单位已进场,施工准备,临时路口、占道、提前开工等手续办理	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	正常开工	正常推进	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
98	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗街横岗社区雨污分流管网工程	是	196.20	196.20	0.00	196.20	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
99	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗九年一贯制学校	是	197.83	96.82	96.82	0.00	0.00	49%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完结	总建筑面积22771.36平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率为96%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	改善校园环境	已完成		年投诉次数≤10	已完成			

100	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗人民医院改扩建工程	是	873.30	873.30	873.30	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	490张床位,扩建总建筑面积控制在46407平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供490张床位,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
101	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗污水处理厂截污干管(二期)	是	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
102	深圳市龙岗区建筑工务署	横岗中心小学扩建工程	是	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	新增建筑面积19326平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
103	深圳市龙岗区建筑工务署	横岭污水处理厂配套干管工程(二期)(已决算)	是	569.41	569.41	0.00	569.41	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长48km	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
104	深圳市龙岗区建筑工务署	红花岭石场群边坡整治和复绿工程项目	是	81.51	27.57	27.57	0.00	0.00	34%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	约87.6万平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为98%	
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
105	深圳市龙岗区建筑工务署	红棉路	是	1,673.00	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工,进行收尾工作。	道路全长12.83公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
106	龙岗区建筑工务署	红棉路110KV李约I、II线等3条高压架空线迁改工程	是	124.14	124.14	0.00	124.14	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升居民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,施工图已征求各单位意见,将根据相关单位意见修改完善施工图设计。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展施工招标	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
													已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
107	深圳市龙岗区建筑工务署	红棉四路东窝肚工业区7-9边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	582.42	582.42	0.00	582.42	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
108	深圳市龙岗区建筑工务署	湖东路(布沙路-龙山路)	是	24.09	24.09	0.00	24.09	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	长约0.62km	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			

109	深圳市龙岗区建筑工务署	华南(一级)消防站建设工程	是	607.08	607.08	475.60	0.00	131.49	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	已完成竣工验收	总建筑面积为5171.77平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
110	深圳市龙岗区建筑工务署	华为坂田D-H地下连接通道工程	是	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目顺利进入施工阶段。总体形象进度达到57%。	旋挖成孔灌注187根,高压旋喷桩317根,土方外运12000m³	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现			年投诉次数≤10	已完成		
111	深圳市龙岗区建筑工务署	环城西路	是	849.15	849.15	0.00	849.15	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	兴华路至深惠路征地拆迁未完成,一直处于半停工状态。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	项目停工	加强与相关单位的沟通协调
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
112	龙岗区建筑工务署	惠康路、香山路东段市政工程	是	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,已开展施工图设计,水土保持工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展施工图初步设计工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成							年投诉次数≤10	已完成		
113	深圳市龙岗区建筑工务署	惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程	是	5,061.72	5,061.72	0.00	5,061.72	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目二期前期规划设计正常推进,已开展施工图编制工作;项目一期项目总形象进度达80%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
114	深圳市龙岗区建筑工务署	嘉湖路	是	453.15	453.15	0.00	0.00	453.15	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目停工,三标君子布社区提出保留现状十字路口问题尚未解决。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	项目停工	加强与相关单位的沟通协调
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
115	深圳市龙岗区建筑工务署	稼先路东段市政工程	是	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
116	深圳市龙岗区建筑工务署	金融产业服务基地平湖新南片区水门地块拆迁安置工程	是	4,999.47	4,999.47	0.00	4,999.47	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目目前处于装饰装修及设备安装阶段,已完成总工程量约为86%。	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区拆迁安置用房建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
117	深圳市龙岗区建筑工务署	犁中路市政工程	是	201.43	201.43	0.00	201.43	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长0.2KM	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

118	龙岗区建筑工务署	李朗路	是	135.27	135.27	0.00	135.27	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计推进缓慢,项目进度滞后	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	取得概算批复	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	项目进展滞后	机荷高速段已与朗华公司协调项目采用顶推方案事宜,设计现进行方案研究。
119	龙岗区建筑工务署	李朗路(平南铁路-富安东路)(一期)	是	1,982.74	1,982.74	0.00	1,982.74	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	完成招标工作及施工交桩	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
120	深圳市龙岗区建筑工务署	李朗特勤消防站建设工程	是	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
121	深圳市龙岗区建筑工务署	莲花山庄一村114号后沿线挡墙工程等5个边坡治理工程(2016年53处)	是	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
122	龙岗区建筑工务署	联李东路	是	14.26	14.26	0.00	14.26	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	开展项目方案设计	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展项目方案设计	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
123	深圳市龙岗区建筑工务署	六约南(二级)消防站建设工程	是	1,493.64	1,493.64	1,012.68	0.00	480.97	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,形象进度达到75%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
124	龙岗区建筑工务署	龙城高级中学扩建工程	是	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目前期规划设计正常推进,项目概算已获得批复	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目概算申报	正常推进	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
125	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道福安学校改扩建工程	是	5,952.85	5,952.85	2,836.60	0.00	3,116.25	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,形象进度完成37%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
126	龙岗区建筑工务署	龙城街道黄阁北九年一贯制学校新建工程	是	200.00	200.00	179.00	0.00	21.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目前期规划设计正常推进,已开展施工图设计工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展施工图设计	正常推进	成本节约率良好	已完成	新增义务教育班级、学位,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		

127	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程	是	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完结	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
128	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道兰著学校改扩建工程	是	9,190.00	9,190.00	5,192.00	0.00	3,998.00	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目正常推进, 形象进度73.82%, 完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
129	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道平安里学校改扩建工程	是	10085.69					6611	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目正常推进, 形象进度85.65%, 完成预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成			
				10085.69	3474.69	0						工程桩完成54根, 土石方外运完成78000方	已完成	项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	未显现		年投诉次数≤10	已完成			
130	龙岗区建筑工务署	龙城街道神仙岭水库管养楼改造升级工程	是	100.62	100.00	100.00	0.00	0.00	99%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 促进宜居城市发展, 提升人民幸福生活指数	区发改已下达概算, 项目建安费为3330万元。施工招标完成。	预算支出执行率≥95%	99%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	及时完成施工招标工作	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
131	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道盛平片区雨污分流管网工程	是	300.00	300.00	30.00	270.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完结	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
132	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道依山郡小学改扩建工程	是	4,999.35	4,999.35	4,971.93	0.00	27.42	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目正常推进, 工程形象进度完成75%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
133	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道悦澜山小学新建工程	是	4,699.47	4,699.47	2,008.00	0.00	2,691.47	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目正常推进, 工程形象进度35%, 完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	新增义务教育班级、学位, 提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
134	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城街道朱古石小学新建工程	是	401.59	401.59	366.59	0.00	35.00	100%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目已完结	总建筑面积28636平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目及时完工	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
135	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城特勤消防站建设工程	是	558.03	558.03	434.83	20.40	102.80	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 促进宜居城市发展, 提升人民幸福生活指数	已完成竣工验收	总建筑面积为6801.98平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			

136	深圳市龙岗区建筑工务署	龙城总部经济大厦	是	2,730.21	2,730.21	0.00	0.00	2,730.21	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,提升片区经济形象	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
137	深圳市龙岗区建筑工务署	龙东社区上井华特工业区后面边坡等5个边坡治理工程(2016年82处)	是	59.55	59.55	0.00	59.55	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
138	深圳市龙岗区建筑工务署	龙东中队消防站建设工程	是	563.54	563.54	440.54	0.00	123.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民生活幸福指数	已完成竣工验收	总建筑面积为5041.16平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
139	深圳市龙岗区建筑工务署	龙飞大道北段市政工程	是	1,199.85	1,199.85	0.00	1,199.85	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民生活幸福指数	雨污水管道施工,总形象进度22%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
140	深圳市龙岗区建筑工务署	龙凤路(龙岭路-新城路段)市政工程	是	248.38	248.38	0.00	248.38	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长1.91公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
141	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗LM-07工程	是	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	建筑面积6880平方米。	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
142	龙岗区建筑工务署	龙岗大道大运枢纽段下沉工程	是	16.12	16.12	0.00	16.12	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民生活幸福指数	项目前期规划设计正常推进,已开展初步设计工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展方案设计	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
143	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗公安分局反恐应急指挥中心建设(土建)工程	是	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
144	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗公安分局横岗派出所工程	是	184.66	176.98	99.83	0.00	77.15	96%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			



145	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道爱南路眠之堡路段人行天桥工程	是	367.53	367.53	0.00	367.53	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目进展正常,项目总形象进度70%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
146	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道龙东片区雨污分流管网工程	是	1,102.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	管网长度46.88公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
147	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道龙新东片区雨污分流管网工程	是	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	管网长度20.53公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
148	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道南约片区雨污分流管网工程	是	896.00	896.00	97.00	799.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	管网长度47.79公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
149	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程	是	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	管网长度16.52公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
150	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道同乐九年一贯制学校新建工程	是	123.58	123.58	23.58	0.00	100.00	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目已完工	办学规模45班,提供学位2100个,总建筑面积4991.6平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供45个班级,合计2100个学位的招生教学场地	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
151	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道仙田九年一贯制学校	是	18,710.39	18,710.39	16,032.80	0.00	2,677.59	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
152	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗街道仙田九年一贯制学校周边市政配套道路工程	是	1,966.48	1,966.48	0.00	1,966.48	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业	项目进展滞后,总体形象进度完成约52%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	1、与其他项目时间重叠。2、受土地手续限制。	与相关单位做好工期协调、手续审批
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
153	龙岗区建筑工务署	龙岗坪地街道环城南路改造工程	是	44.99	44.99	0.00	44.99	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开工建设	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										

154	龙岗区建筑工务署	龙岗区11个关闭(废弃)石场地地质环境恢复和综合治理工程	是	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,已完成方案设计	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成方案设计	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
155	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区2010年保障性住房(葵涌地块)建设工程精装修项目	是	2,499.76	2,499.76	0.00	2,499.76	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
156	龙岗区建筑工务署	龙岗区2019年8处地质灾害隐患点综合治理工程	是	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	已完成方案设计,为后续工作提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成方案设计	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
157	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区SZ125YWL工程	是	999.43	999.43	19.73	0.00	979.70	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,形象进度达到20%	土方开挖100%,基坑旋挖成孔灌注桩施工100%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
158	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区坂雪岗环城路(1标下沉段)市政工程	是	4,499.33	4,499.33	0.00	4,499.33	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,总体形象进度达到30%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
159	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区宝荷路肿瘤医院人行天桥工程	是	501.48	501.48	0.00	501.48	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目进度滞后,总体进度约50%	钢结构围挡400米,绿地占用2000平方米,乔木迁移2000株	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成管线迁改,天桥完成50%	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
160	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(坂田)	是	1,541.14	1,541.14	0.00	1,541.14	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进保障房建设	项目正常推进	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区保障性住房建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
161	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(宝龙工业城地块)	是	283.29	283.29	0.00	283.29	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	建设住宅1344套;总建筑面积80310平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
162	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(宝龙工业城地块)二期	是	128.72	89.22	0.00	89.22	0.00	69%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	建设住宅1344套;总建筑面积80310平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	该项目存在以前年度垫付资金归垫情况,本年度预算执行率实为80%	

163	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(大鹏街道)	是	1,198.48	1,198.48	0.00	1,198.48	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,促进保障房建设	项目已经进入收尾状态	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区保障性住房建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
164	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(葵涌2010年)	是	4,268.47	4,268.47	0.00	4,268.47	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,促进保障房建设	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区保障性住房建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
165	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(葵涌街道)	是	1,824.25	1,824.25	0.00	1,824.25	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,促进保障房建设	项目正常推进,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区保障性住房建设,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
166	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区保障性住房(南约)	是	1,516.43	1,516.43	0.00	1,516.43	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	建设住宅1736套;总建筑面积105930平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
167	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区布吉街道水径西片区污水支管网完善工程	是	283.50	283.50	270.00	13.50	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	改造面积约4.28平方公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
168	龙岗区建筑工务署	龙岗区布沙路-金坑大道人行天桥工程	是	33.73	33.73	0.00	33.73	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,推进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	已开展施工招标工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时开展施工招标工作	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
169	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第二人民医院翠湖社区健康服务中心修缮工程	是	169.55	169.55	169.55	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
170	龙岗区建筑工务署	龙岗区第二人民医院迁址重建工程	是	878.52	878.52	212.00	0.00	666.52	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民幸福生活指数	项目暂停	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成报概	未完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	项目暂停	项目用地位于布吉水径采石场内,场地尚未交出。
171	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第二人民医院迁址重建工程(布吉罗岗地块)	是	3,775.32	3,775.32	1,200.00	0.00	2,575.32	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,土方施工完成48%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		

172	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第二人民医院御珑豪园社区健康服务中心修缮改造工程	是	39.62	39.62	0.00	0.00	39.62	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成			
173	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第六人民医院二期工程	是	3,203.17	3,203.17	907.24	0.00	2,295.94	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,现场施工已经开始	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成	项目进展滞后	与相关单位做好沟通协调
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成									
174	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第六人民医院二期工程-三通一平及管线改迁工程	是	48.92	48.92	0.19	0.00	48.73	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,围挡已实施完成,临电配合总包需求实施,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成									
175	龙岗区建筑工务署	龙岗区第三人民医院医技内科楼	是	1,273.21	1,273.21	645.28	0.00	627.93	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	完成室内装修及医疗专项施工图设计,完成概算编制	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成室内装修及医疗专项施工图设计	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
176	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程	是	10,276.07	10,276.07	7,896.50	0.00	2,379.57	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,基坑施工进度21%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	是	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成									
177	龙岗区建筑工务署	龙岗区妇幼保健院扩建工程	是	4,348.16	4,348.16	2,522.02	0.00	1,826.14	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	完成施工图设计、概算编制	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成施工图设计、概算编制	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
178	龙岗区建筑工务署	龙岗区骨科医院二期工程	是	99.01	99.01	67.00	0.00	32.01	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目前期规划设计正常推进,已完成方案设计	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时完成方案设计	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
179	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区横岗康艺学校人行天桥工程	是	31.26	31.26	0.00	31.26	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成			
180	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区兰著学校	是	41.90	19.93	19.93	0.00	0.00	48%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为100%	
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			

181	龙岗区建筑工务署	龙岗区良白路一铁东路一丹白路道路工程	是	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,目前线位方案比选征求市规划和自然资源局龙岗管理局意见。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	申报施工图概算	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
182	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区临时规划展示厅	是	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提升城市形象	项目正常推进,达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市形象提升	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
183	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区龙翔大道(紫薇花园、建新社区、岁宝百货、龙城医院)人行天桥新建工程	是	1,463.82	1,463.82	0.00	1,463.82	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	主桥宽6.1米,采用单箱连续钢梁;梯道宽2.2米,踏步0.2米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
184	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区慢性病管理中心改造工程施工	是	982.33	982.33	946.16	0.00	36.17	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
185	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区南湾街道布沙路樟树布人行天桥工程	是	434.21	434.21	0.00	434.21	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目进展顺利,总形象进度完成70%。	12根桩基施工	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成管线迁改,天桥完成70%	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
186	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区南湾人民医院改扩建工程	是	6,979.35	6,979.35	4,659.15	0.00	2,320.20	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,基坑施工进度62%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
187	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区平湖街道木古社区污水支管网完善工程	是	153.96	153.96	0.00	153.96	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	DN200~600HDPE中空壁塑钢缠绕雨污水管	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
188	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区坪地中心路	是	123.43	60.00	60.00	0.00	0.00	49%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,促进宜居城市发展,提升人民幸福生活指数	项目推进滞后	预算支出执行率≥95%	49%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为100%	视征地拆迁用地解决情况推进
189	龙岗区建筑工务署	龙岗区千林山小学改扩建工程	是	142.48	142.48	50.00	0.00	92.48	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	已取得概算批复	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	取得概算批复	正常推进	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		

190	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区人民法院审判法庭	是	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积为24194.33平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
191	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区人民医院	是	10.62	8.44	8.44	0.00	0.00	79%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进, 达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源, 提升我区医疗卫生实力, 提升居民幸福生活指数	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成	由于统计口径不一致, 该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为85%	
												项目质量可控性良好	已完成														
192	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区人民医院扩建项目—龙岗区健康管理服务中心大楼	是	5,995.60	5,995.60	3,302.33	0.00	2,693.27	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进, 完成大部分基坑施工, 达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
												基坑施工进度达到预期80%	已完成	项目质量可控性良好	已完成												
193	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区如意路第三高级中学人行天桥工程	是	595.36	595.36	0.00	595.36	0.00	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	正在开展主体桩基施工作业工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成										
194	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区石芽岭公园人行天桥工程	是	371.91	371.91	6.57	365.34	0.00	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目进度正常, 总体形象进度70%。	钢结构围挡200米, 绿化迁移35棵, 钢箱梁制作	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	未显现						
195	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区实验学校初中部扩建工程	是	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	100%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目已完工	总建筑面积12429平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	已完成						
196	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区外国语学校	是	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	100%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	项目已完工	建筑面积23971平方米, 拟建48班	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供48个班级的招生教学场地	已完成						
197	龙岗区建筑工务署	龙岗区外国语学校改扩建工程	是	176.30	176.30	176.30	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进, 与各单位积极配合, 紧密合作, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业发展	完成施工图设计	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	完成施工图设计	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积, 改善校园环境, 提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成												
198	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区中心医院名中医馆改造工程	是	1,554.07	1,554.07	1,161.06	0.00	393.01	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进, 装修施工完成90%, 完成预期目标	预算支出执行率≥95%	1%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源, 提升我区医疗卫生实力, 提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
												项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成										

199	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗手外科创伤外科专科医院	是	3,820.65	3,820.65	3,547.75	0.00	272.90	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目正常推进,年内完工,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	改善民生,提升幸福指数	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	年内完工	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
200	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗中心医院外科综合楼工程	是	6,478.26	6,478.26	2,935.05	0.00	3,543.21	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,基坑工程完成施工进度12%,管线迁改完成70%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成						
201	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗中心医院院区内高压线路改造及旧配电房迁移工程	是	1,004.27	1,004.27	1,000.00	0.00	4.27	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民幸福生活指数	项目正常推进,施工进度40%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成						
202	深圳市龙岗区建筑工务署	龙沙路跨广深铁路塘径立交桥工程	是	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	桥梁主桥面宽40.5m,分左、右两线建设拓宽,其中主桥桥面宽40.5m	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
203	深圳市龙岗区建筑工务署	龙沙路人行天桥	是	111.16	111.16	0.00	111.16	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	天桥总长53.9米,主体为连续钢箱梁结构	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
204	深圳市龙岗区建筑工务署	龙翔大道改造工程	是	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长6.6公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
205	深圳市龙岗区建筑工务署	梅观高速公路与贝尔路衔接段	是	67.60	67.60	0.00	67.60	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约876米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
206	深圳市龙岗区建筑工务署	南岭社区中丝园南晶路中段右侧挡土墙等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	118.31	118.31	0.00	118.31	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
207	深圳市龙岗区建筑工务署	南岭社区龙山路西段与英都年华交界处边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	519.87	519.87	0.00	519.87	0.00	100%	治理边坡5个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成

208	深圳市龙岗区建筑工务署	南通道	是	297.63	269.80	0.00	269.80	0.00	91%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	全长约8.1公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
209	深圳市龙岗区建筑工务署	南同大道(宝龙1-6号路段)	是	804.22	804.22	0.00	804.22	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	道路长约1952.989m	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
210	深圳市龙岗区建筑工务署	南同大道西段市政工程	是	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	全长约850米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
211	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道布澜小学新建工程	是	1,413.85	1,413.85	544.00	0.00	869.85	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	已开展土方外运,桩基施工,总体形象进度10%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	新增义务教育班级、学位,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成
212	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道丹平社区龙岗大道旁横岗批发市场内(深利脚手架)后侧边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	536.43	536.43	0.00	536.43	0.00	100%	治理边坡6个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
213	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道丹竹头社区窝肚28号西侧挡土墙边坡治理等6个边坡治理工程(2016年82处)	是	41.90	41.90	0.00	41.90	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完结	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
214	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道丹竹头社区沙西路5号边坡治理工程等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	522.58	522.58	0.00	522.58	0.00	100%	治理边坡4个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
215	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道吉夏社区早禾坑工业区4号收费亭边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程	是	499.23	499.23	0.00	499.23	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完结	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
216	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道龙岗大道北片区雨污分流管网工程	是	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成



217	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道龙岗大道南片区雨污分流管网工程	是	793.00	793.00	164.00	629.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	污水管道长度13375米,雨水管道长度2000米,合计	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
218	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道南岭村社区华太厂D1厂房后侧挡土墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	333.01	333.01	0.00	333.01	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
219	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道南岭村社区求水山酒店蓝谷森林二、四号楼前边坡治理工程(2017年53处)	是	294.92	294.92	0.00	294.92	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
220	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道南岭村社区吓河小区和华昇厂后侧边坡治理工程(2017年53处)	是	643.64	643.64	0.00	643.64	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
221	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道南岭社区开放街6号后侧边坡治理工程等5个项目	是	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
222	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道南岭社区求水山公园足球场西北侧边坡等6个边坡治理工程(2016年82处)	是	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
223	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道求水山公园足球场西侧边坡底部边坡治理等2个地质灾害和危险边坡治理工程(17年53处)	是	2,165.83	2,165.83	0.00	2,165.83	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡2个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
224	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道上李朗社区东仁工业区第三栋东侧边坡治理工程等6个边坡治理工程(2016年82处)	是	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		
225	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道上李朗社区上面围3号后侧边坡等11个地质灾害和危险边坡治理工程(2015年)	是	83.42	83.42	0.00	83.42	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡11个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成		

226	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道下李朗社区钱江艺术中心3栋宿舍楼东北侧挡土墙边坡治理工程(2016年82处)	是	137.16	137.16	0.00	137.16	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完结	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成			
227	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾街道下李朗小学东北侧边坡等8个治理工程项目(2018年18处)	是	665.24	665.24	0.00	665.24	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,已完成施工进度95%	治理边坡8个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和教育事业发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
228	龙岗区建筑工务署	南湾街道下李朗小学改扩建工程	是	107.00	107.00	29.00	0.00	78.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
229	深圳市龙岗区建筑工务署	南湾人民医院拆除重建期间过渡业务用房临时改造工程	是	172.94	152.00	152.00	0.00	0.00	88%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完结	预算支出执行率≥95%	88%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金,本年度预算执行率实为100%	
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成			
230	深圳市龙岗区建筑工务署	南新社区普强小区富源楼前挡土墙治理工程等8个地质灾害和危险边坡治理工程(2013年)	是	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完结	治理8个挡土墙	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成			
231	龙岗区建筑工务署	平安大道	是	660.29	660.29	0.00	37.39	622.90	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展初步设计工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
232	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖富康路	是	5,999.97	5,999.97	0.00	5,999.97	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	目前现场主要进行4#、5#、6#墩8、9、10号段挂篮悬臂浇筑施工以及东侧路基填筑施工。总体形象进度76%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时支付工程款	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		已完成	带动区域经济发展	已完成								
233	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖惠华路	是	3,629.40	3,629.40	0.00	3,629.40	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	项目规划设计正常推进,项目施工稳步对接,项目总体形象进度达到54%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成								
234	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道白泥坑社区致昌厂挡土墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2016年82处)	是	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完结	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10		已完成			

235	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道大松园新村内边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	187.62	187.62	0.00	187.62	0.00	100%	治理边坡5个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
236	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道禾花片区雨污分流管网工程	是	312.19	312.19	0.00	312.19	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	新建DN300-DN800污水管道6865米, DN300-DN300雨水管	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
237	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道平湖中学改扩建工程	是	2,988.51	2,988.51	2,974.66	0.00	13.84	100%	年内项目完工,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	完工交付使用,整体形象进度100%	扩建18班初中,新建综合楼2500平米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程完工	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	工程款及时支付	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供18个初中班的招生教学场地	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
238	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道新木路320号新木小学边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	72.46	72.46	0.00	72.46	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和教育事业发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
239	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道新木社区新康路18号后边坡等3个边坡治理工程(2016年82处)	是	391.31	391.31	0.00	391.31	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	山厦治理点因旧改已过会取消,新康路治理点已完工,富安大道治理点预计年底主体完工,总进度95%。	边坡治理3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现	年投诉次数≤10	已完成		
240	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道新木社区新木路239号挡土墙等12个地质灾害和危险边坡治理工程(2015年22处)	是	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
241	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道新木社区新木路新园工业园3号楼后边坡等3个边坡治理工程(2016年82处)	是	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
242	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖街道新南片区雨污分流管网工程	是	720.76	720.76	0.00	720.76	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	新建DN300-DN1000污水管道15299米, DN300	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
243	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖金融基地九年一贯制学校新建工程	是	2,599.68	2,599.68	2,556.90	0.00	42.78	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目正常推进,	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	新增义务教育班级、学位,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成

244	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖片区应急供水工程	是	8,497.52	8,497.52	1,248.03	7,249.49	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,总体形象进度达到92%	建筑面积约500m <sup>2</sup> ,输水管道总长5408m。	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现			年投诉次数≤10	已完成		
245	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖平湖街道平湖片区雨污分流管理网工程	是	1,138.30	1,138.30	0.00	1,138.30	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	新建DN300-DN800污水管道16390米, DN300-DN1000雨水管	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
246	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖社区美固厂宿舍后挡墙等7个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	15.27	15.27	0.00	15.27	0.00	100%	治理7个挡土墙,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进	治理7个挡土墙	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	未显现			年投诉次数≤10	已完成		
247	深圳市龙岗区建筑工务署	木棉湾小学改扩建工程	是	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
248	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖医院周边市政配套及交通改善工程	是	3,184.98	3,184.98	0.00	3,184.98	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	目前现场主要进行雨水管、给水管、电力管沟槽开挖、管线安装、回填打夯。总体形象进度达到45%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成		
249	深圳市龙岗区建筑工务署	平湖中心小学改扩建工程	是	8,515.24	8,515.24	5,388.78	0.00	3,126.46	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目正常推进,工程形象进度完成32%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
250	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地第二小学改扩建工程	是	5,199.23	5,199.23	3,099.72	0.00	2,099.51	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业	项目正常推进,工程形象进度完成19%,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	项目进度进展良好	已完成	带动区域经济发展	已完成					已完成	已完成		
251	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道高桥社区教育路欧姆厂北侧边坡等4个边坡治理工程(2016年82处)	是	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
252	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道横岭永基制革厂对面边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程(2014年)	是	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

253	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道金典家私厂斜对面桥侧等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2015年22处)	是	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
254	龙岗区建筑工务署	坪地街道兰陵学校改扩建工程	是	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目前期规划设计正常推进,已进行设计招标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时进行设计招标	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	年投诉次数≤10	已完成								
255	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道六联社区红岭工业区10号后侧边坡等4个边坡治理工程(2016年82处)	是	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
256	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道牛眠岭工业区边坡治理工程等3个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	336.28	336.28	0.00	336.28	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
257	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地街道四方埔片区雨污分流管网工程	是	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	管网长度13.46公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
258	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地片区应急供水工程	是	2,978.88	2,978.88	2,600.00	378.88	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	输水线路总长约2012米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
259	深圳市龙岗区建筑工务署	坪地人民医院选址重建工程	是	201.52	197.79	197.79	0.00	0.00	98%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	建筑面积30000m <sup>2</sup> ,500张床位	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供500张床位,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
260	龙岗区建筑工务署	坪南路(永勤路-康贤路)新建工程	是	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进,为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	正常推进方案设计,开展初步设计	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	年投诉次数≤10	已完成								
261	深圳市龙岗区建筑工务署	坪西(特勤)消防站建设工程	是	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	年投诉次数≤10	已完成										

262	深圳市龙岗区建筑工务署	坪西社区九年一贯制学校(一期)	是	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100%	年内项目完工, 提供良好校园环境, 促进我区教育事业	项目已完工	总建筑面积18534.17平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供教学环境, 提升教学质量	已完成			年投诉次数≤10	已完成
263	深圳市龙岗区建筑工务署	其他一般管理事务	否	256.04	243.54	243.54	0.00	0.00	95%	维持单位日常运行, 提升干部职工思想素质和业务水平	项目正常推进, 干部职工思想素质和业务水平得到提升	干部职工培训次数≥2次	已完成	干部职工思想素质和业务水平得到提升	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	干部职工思想素质和业务水平得到提升	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进, 完善社会公共基础设施	已完成
264	深圳市龙岗区建筑工务署	清林径引水调蓄工程	是	313.00	313.00	238.00	75.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工, 待验收中。	桩号K0+006~K0+163.5路段原雨水管道埋深进	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												574.4%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	费用及时支付	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
265	深圳市龙岗区建筑工务署	求水山公园足球场西侧底部边坡治理等2个地质灾害和危险边坡治理工程(空, 已调入300001497)	是	322.16	322.16	0.00	322.16	0.00	100%	治理边坡2个, 保障民生, 提升居民幸福指数, 促进我区经济发展	项目正常推进, 完成施工进度70%。	治理边坡2个	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
266	深圳市龙岗区建筑工务署	区福利中心安全结构改造工程	是	259.00	259.00	210.00	0.00	49.00	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进, 形象进度完成99%	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
267	深圳市龙岗区建筑工务署	区妇幼保健院二期扩建工程	是	1,265.16	1,265.16	1,032.94	0.00	232.22	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积25000㎡, 新增床位250个, 新增	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												25个, 新增	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提供250张床位, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
268	深圳市龙岗区建筑工务署	区妇幼保健院门诊立体车库及智能停车系统工程	是	120.91	120.91	75.80	0.00	45.11	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	项目正常推进, 已经交付投入使用, 完成预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												建设车位576个	已完成	项目质量可控性良好	已完成	本年内交付使用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
269	深圳市龙岗区建筑工务署	区行政服务大厅室内改造工程	是	29.85	29.85	29.40	0.00	0.45	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	改造建筑面积4339.34平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成			年投诉次数≤10	已完成
270	深圳市龙岗区建筑工务署	区行政服务大厅室外配套工程	是	8.65	8.65	8.48	0.00	0.18	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成	年投诉次数≤10	已完成				
271	深圳市龙岗区建筑工务署	区建筑工务局睿智华庭档案库改造装修工程	是	12.41	12.41	0.00	0.00	12.41	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成	年投诉次数≤10	已完成				

272	深圳市龙岗区建筑工务署	区救助管理站旧楼改造工程	是	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
273	深圳市龙岗区建筑工务署	区救助管理站旧楼改造工程—临时用电等配套项目	是	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
274	深圳市龙岗区建筑工务署	区劳动社保大楼信访大厅室内改造工程	是	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	项目已完工	装修改造面积约1300平方米	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
											已完工工程合格率≥95%	已完成		项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
275	深圳市龙岗区建筑工务署	区老干部活动中心（老年大学）大楼整体修缮改造工程	是	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进，与各单位积极配合，紧密合作，保证工程能够按期完工验收交付使用	项目正常推进，达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区文化设施建设，提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
276	深圳市龙岗区建筑工务署	区民政局婚姻登记业务用房装修改造工程	是	147.49	147.49	100.00	0.00	47.49	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	已完工，10月14日实物移交，12月12日全部资料提交给质检站，现排队等竣工验收。	改造面积约601平方米	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
											已完工工程合格率≥95%	已完成		项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
277	深圳市龙岗区建筑工务署	区人大常委会会议室改造工程	是	555.74	555.74	361.00	0.00	194.74	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	已完工，已竣工验收。正在协调办理移交手续。	改造面积约330平方米	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
											已完工工程合格率≥95%	已完成		项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
278	深圳市龙岗区建筑工务署	区中医院配套道路围塘路	是	11.24	11.24	0.00	11.24	0.00	100%	年内项目完工，完善我区基础设施，推进宜居环境建设，打造“幸福龙岗”	项目已完工	约1300米长	已完成	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
											已完工工程合格率≥95%	已完成		项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设，提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
279	深圳市龙岗区建筑工务署	如意路南延接东部过境通道工程	是	948.29	948.29	0.00	948.29	0.00	100%	年度内保持项目正常推进，保证工程能够按期完工验收交付使用，完善我区基础设施建设，保障民生，提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进，为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	正常推进前期规划工作	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施，促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	费用及时支付	已完成										
280	深圳市龙岗区建筑工务署	沙荷路-盐排高速立交工程	是	3,999.94	3,999.94	0.00	3,999.94	0.00	100%	年度内保持项目正常推进，保证工程能够按期完工验收交付使用，完善我区基础设施建设，保障民生，提升人民幸福生活指数	项目前期规划设计正常推进，为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全，制度执行有效性	已完成	力争取得工规	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施，促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	费用及时支付	已完成										

281	深圳市龙岗区建筑工务署	山厦中队消防站建设工程	是	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	已完成竣工验收	总建筑面积为5052.20平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成				
282	深圳市龙岗区建筑工务署	蛇岭大道——坪地中心路道路工程	是	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目前期规划设计正常推进,为后期项目实施提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	申报施工图概算	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
														项目质量可控性良好	已完成	费用及时支付	已完成												
283	深圳市龙岗区建筑工务署	社会中介机构服务	否	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	100%	降低法律风险,提升保险专业化程度,加强固定资产管理、完善内控制度、顺利转化实施政府会计制度。	基本达成年度绩效目标,整体完成情况良好。	1、派驻固定工作人员1名驻点我署办公,协助我署进行工程保险单独招标;为我署委派并审核保险任务,开展日常工作工程回访工作和专项工程保险风险巡查工作;项目施工单位风险管理保险培训;协助处理工程保险理赔案件20件以上。	已达成各项指标数量任务。	1、派驻1名工作人员及相关日常工作提供服务的次数具体细项指标,完成率达到95%以上。	2、由法律顾问单位派出的团队开展法务工作,工作完成率95%及以上。由法律顾问单位派出的团队成员为我署解答法律方面的疑	1、对单独招标工作,在招标文件编制期间提供相应保险方案;对已发布施工招标公告2周内进行保险任务委派,每半年度进行专项工程保险风险巡查工作;保险理赔金额5万元以内的工作3个月内进行结案处理。	2、法律顾问单位为我署提供法律咨询或进行合同审查的工作完成时限为3个工作日,其余的协助工作根据具体情况约定完成时限,工作及时处理率拟达到90%及以上。	单独招标工作、保险委派工作、按时专项工程保险巡查工作达成年度指标;保险金额5万元以内赔偿3个月内进行结案处理未达成目标。法律咨询、合同审查及其他的协助工作均达成年度指标。	确保我署正常履职工作顺利推进,高效高质量完成当年政府投资项目。	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,提高公共基础设施社会效益。	已完成	不适用	不适用	已完成	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,为人民群众的生活带来明显便利,提高群众满意度。	工程保险在协助处理保险赔案过程中,小金额赔案案情有差异性,有较长的理赔谈判期,在结案时效上还需继续加强。	与承保保险公司约定简易程序,简化处理程序,加强理赔工作时效。		
284	深圳市龙岗区建筑工务署	深怡路57号后侧边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	费用及时支付	已完成	带动区域经济发展	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成			年投诉次数≤10	已完成				
285	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际大学园院士科研中心市政配套工程(大运公园绿道修缮工程(香港中文大学《深圳》路段))	是	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,推动我区公共服务能力	项目已完工	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成			年投诉次数≤10	已完成				
286	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城—富高路市政工程	是	183.60	183.60	0.00	183.60	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
														项目质量可控性良好	已完成		已完成	带动区域经济发展	已完成					年投诉次数≤10	已完成				
287	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城会展中心功能提升工程	是	37.36	11.34	11.34	0.00	0.00	30%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积约25000平方米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成				
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成			年投诉次数≤10	已完成				



288	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城吉桥路	是	1,798.59	1,798.59	0.00	1,798.59	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	完成施工招标,施工单位已经进场,进行施工准备、报建、临建、围挡等工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
289	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城启动区-共同沟工程	是	181.82	181.82	0.00	181.82	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成								
290	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城启动区市政工程-丁山河路等5条市政工程	是	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	174.625米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成
291	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳国际低碳城启动区一万维路市政工程	是	27.95	27.95	6.00	21.95	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	长467米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成
292	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市东部环保电厂配套进场道路工程	是	279.97	279.97	0.00	279.97	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长616米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成					推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成
293	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市公安消防支队六约北中队建设工程	是	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	现场九牌一图已粘贴,挖机已进场,下一步准备清表工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
294	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市公安消防支队罗岗消防中队消防站建设工程	是	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成								
295	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市公安消防支队沙湾中队建设工程	是	72.74	72.74	72.74	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成								
296	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市国际低碳城临时会展中心	是	68.21	68.21	0.00	0.00	68.21	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市形象提升	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成								

297	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市国际低碳城综合管廊二期工程	是	14,083.65	13,237.24	4,828.69	8,408.55	0.00	94%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	总体形象进度完成约76%。	完成管廊实施810米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
298	龙岗区建筑工务署	深圳市机动车驾驶员训练场工程旁边坡治理工程	是	41.62	41.62	0.00	41.62	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保障民生,提升我区幸福指数,促进我区经济发展	已完成勘察工作,为后续工作提供有力保障	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开展勘察工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成								
299	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市金融产业服务基地(七通一平)	是	146.17	146.17	0.00	146.17	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目进度滞后,形象进度达到42%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	香山路被特建发建房项目占用场地,导致进度较慢	已向住建局申请中止施工。
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
300	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区第二人民医院城市广场社区健康服务中心修缮改造工程	是	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
301	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区第二人民医院冲之社区健康服务中心修缮改造工程	是	269.65	269.65	269.65	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
302	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区第二人民医院中海信社区健康服务中心修缮改造工程	是	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
303	龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区第七人民医院迁址重建工程	是	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	受方案调整原因,使工作暂停	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成前期工作	未完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	项目方案发生较大调整,后续工作暂停。	与相关单位做好协调沟通
														项目质量可控性良好	已完成												
304	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区人民医院污水处理站	是	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
305	龙岗区建筑工务署	深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼	是	2,448.51	2,448.51	600.34	0.00	1,848.18	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目前期规划设计正常推进,概算已出初步审核成果	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目前期规划正常推进	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										

306	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市龙颈路、杨山路市政工程	是	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	杨山路边坡外运土方(完成率72%);格构梁施工。总体形象进度55%。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
307	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市平湖人民医院新建工程	是	43,959.22	43,959.22	36,553.00	0.00	7,406.22	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成				
308	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市人民医院坂田院区项目	是	499.95	499.95	0.00	0.00	499.95	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,初步设计已完成,施工图设计正在送审,正在开展消防设计报建及可研报批工作,质量安全监督已提前介入,主体结构加固完成90%,2-6层隔墙轻钢龙骨完成60%,室内安装工程和室外	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	提供医疗资源,提升我区医疗卫生实力,提升居民幸福生活指数	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					已完成				
309	龙岗区建筑工务署	深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边市政配套道路工程	是	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,可研初稿已核对,待项目可研批复后方可出概算批复。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	开工建设	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成					已完成			
310	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳元平特殊教育学校西南侧边坡治理工程等15个地质灾害和危险边坡治理工程(2013年)	是	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区教育发展	项目已完工	治理边坡15个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和教育事业发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
311	龙岗区建筑工务署	石丰路(创业路-将军路段)市政工程	是	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	前期工作完成,又因拆迁问题,暂未进场施工。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	未完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	暂停施工	因拆迁问题,暂未进场施工,已加强的沟通协调
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成							已完成			
312	深圳市龙岗区建筑工务署	石丰路(友谊路-福星路)	是	158.77	158.77	153.77	5.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长360m	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
313	龙岗区建筑工务署	实验学校扩建工程(坂田)	是	89.84	89.84	46.85	0.00	42.99	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业发展	项目按照计划开展	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时支付费用	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成						已完成			
314	深圳市龙岗区建筑工务署	市公安局沙湾派出所	是	23.44	11.56	3.16	0.00	8.40	49%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	49%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为96%	
														项目质量可控性良好	已完成		带动区域经济发展	已完成					服务对象满意度≥95%	已完成			

315	深圳市龙岗区建筑工务署	水官高速公路辅道工程(规划支路-四联路段)	是	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成								服务对象满意度≥95%	已完成			
316	深圳市龙岗区建筑工务署	水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程	是	1,901.90	1,901.90	0.00	1,901.90	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
317	深圳市龙岗区建筑工务署	水联路5号上水径东区工业区厂房与水联路之间沿线挡墙等5个边坡治理工程(2016年53处)	是	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
318	深圳市龙岗区建筑工务署	特建发一期项目用地110KV和10KV架空电力管线迁改	是	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
319	深圳市龙岗区建筑工务署	体育新城安置小区	是	549.57	549.57	0.00	549.57	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积413796.10m²	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
320	深圳市龙岗区建筑工务署	天昊华庭室内消防管网安全隐患整治工程	是	283.65	283.65	0.00	283.65	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成			
321	深圳市龙岗区建筑工务署	天昊华庭消防供水管网整体改造工程	是	102.50	102.50	99.00	3.50	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成			
322	龙岗区建筑工务署	铁东铁路	是	90.04	90.04	0.00	90.04	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	已完成施工图设计,并完成概算审核工作,正对项目施工图进行修编。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成项目设计、取得概算批复	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			
323	深圳市龙岗区建筑工务署	铁运铁路	是	6,139.50	6,139.50	0.00	6,139.50	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,完成总形象进度27%	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成总工程量20%	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				年投诉次数≤10	已完成			

324	深圳市龙岗区建筑工务署	同德社区浪青工业区路73号长利服饰有限公司边坡等5个治理工程(2016年82处)	是	24.95	24.95	0.00	24.95	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
325	深圳市龙岗区建筑工务署	同乐主力学校扩建工程	是	749.19	749.19	0.00	0.00	749.19	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期竣工验收交付使用,提供良好校园环境,促进我区教育事业的发展	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	扩大校园建筑面积,改善校园环境,提升教学质量	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	带动区域经济发展	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成								
326	深圳市龙岗区建筑工务署	同心社区恒福厂后边坡等6个边坡治理工程(2016年82处)	是	201.90	201.90	0.00	201.90	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡3个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
327	龙岗区建筑工务署	梧桐山河截污干管完善工程	是	1,479.59	1,479.59	0.00	1,479.59	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	及时支付费用	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
328	深圳市龙岗区建筑工务署	五丰食品深圳公司(3号生猪定点屠宰场)规划1-3号路	是	33.25	33.25	0.00	33.25	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约2.7公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
329	深圳市龙岗区建筑工务署	五联朱古石路成和金属家私(深圳)有限公司东面及西面边坡地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	176.09	176.09	0.00	176.09	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
330	深圳市龙岗区建筑工务署	五清路(K1+540-K1+830段)工程	是	1,199.86	1,199.86	0.00	1,199.86	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	施工手续已经办结,正在进行给排水施工、箱涵施工、边坡修建工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	年投诉次数≤10	已完成						
331	深圳市龙岗区建筑工务署	西坑二村温屋小区后边坡治理工程等7个地质灾害和危险边坡治理工程(2013年)	是	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡7个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成
332	深圳市龙岗区建筑工务署	西坑机动支队一大队二营内边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2017年53处)	是	216.48	216.48	0.00	216.48	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡9个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成

333	深圳市龙岗区建筑工务署	下李朗社区李朗幼儿园教学楼后侧挡土墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	510.97	510.97	0.00	510.97	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区教育发展	项目已完工	治理边坡5个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济和事业发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
334	深圳市龙岗区建筑工务署	仙岭路	是	321.62	321.62	165.00	156.62	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	道路全长约3公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
335	深圳市龙岗区建筑工务署	香港中文大学(深圳)配售房装修修缮项目	是	199.52	199.52	0.00	0.00	199.52	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业的发展	项目正常推进	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成		年投诉次数≤10			已完成			
336	深圳市龙岗区建筑工务署	香港中文大学(深圳)上园市政配套路改造工程	是	386.24	386.24	0.00	386.24	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业的发展	项目已完工	全封闭隔音屏全长约330米	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
337	深圳市龙岗区建筑工务署	香港中文大学(深圳)上园市政配套设施工程	是	966.59	888.79	888.79	0.00	0.00	92%	年度内保持项目正常推进,与各单位积极配合,紧密合作,保证工程能够按期完工验收交付使用,促进我区教育事业的发展	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	由于统计口径不一致,该项目存在年初结转结余资金。本年度预算执行率实为100%	
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
338	龙岗区建筑工务署	翔鹤路北段市政工程	是	82.01	82.01	0.00	82.01	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期完工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升居民幸福生活指数	(二期)开展初步设计优化工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	(二期)开展初步设计优化工作	正常推进	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
339	深圳市龙岗区建筑工务署	项目档案管理	否	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	100%	提高档案工作标准化、规范化,满足档案工作省级达标。全年完成60个工程项目审计资料标准化归档,全局文书档案资料归档。	1、档案管理归档用品费完成预算经费的96%; 2、档案管理整理服务费完成全件预算经费的99%。	完成正式归档项目42个,收集整理录入预算归档及审计项目72	已完成	按《档案管理规定》整理率,档案信息完整率	已完成	档案扫描、装订、整理、校对、移交等相关工作完成	已完成	确保我署正常履职工作有序推进,高效高质量完成当年	已完成	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施	已完成		
340	深圳市龙岗区建筑工务署	项目建设宣传	否	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	100%	让群众更加深入、全面了解民生工程项目建设情况,为项目建设营造良好的舆论环境,推动项目建设工作顺利推进。	项目正常推进,为项目建设营造良好的舆论环境,完成预期目标	年发稿量≥13篇	100%	多渠道、多维度宣传,起到良好的宣传效果	已完成	费用及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	让群众更加深入、全面了解民生工程项目建设情况	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施	已完成		
341	深圳市龙岗区建筑工务署	新能源一、二、四、五路及宝同路	是	7.19	7.19	0.00	7.19	0.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	全长约3.82公里	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		
342	深圳市龙岗区建筑工务署	新生社区低山北路环境厂北边坡等6个边坡治理工程(2016年82处)	是	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡6个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成			年投诉次数≤10	已完成		

343	深圳市龙岗区建筑工务署	新生社区低山坑背绿色通道边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程(2018年69处)	是	790.20	790.20	0.00	790.20	0.00	100%	治理边坡4个,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目正常推进,达到预期目标	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	保护基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成			
344	深圳市龙岗区建筑工务署	信息化系统维护及运营	否	74.48	74.48	74.48	0.00	0.00	100%	确保局网络、电脑及周边设备、会议音响等及时得到维护,保证局信息化业务正常运转,确保信息安全。加强信息化建设,提升信息安全。	项目正常推进,办公设备正常运转,信息化业务正常运转,保障信息安全,完成预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	维护及时,确保电子设备正常运转	已完成	及时支付费用	已完成	成本节约率良好	已完成	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,提升公共基础设施	已完成	不适用	不适用	确保我署政府投资项目顺利推进,完善社会公共基础设施,提升公共基础设施	已完成		
345	深圳市龙岗区建筑工务署	信义沁芳园B栋东侧山体沿线边坡治理工程等4个边坡治理工程(2016年53处)	是	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡4个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
347	深圳市龙岗区建筑工务署	雅池路(西叶路-深汕公路)市政工程	是	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成			
348	龙岗区建筑工务署	怡翠路南段市政工程(中心城十五号路南段工程)	是	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目前期规划设计正常推进,已完成项目前期工作	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	完成前期工作	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付费用	已完成										
349	深圳市龙岗区建筑工务署	迎宾馆二号楼安全隐患整治工程	是	442.14	442.14	293.14	0.00	149.00	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工,待验收中。	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
350	深圳市龙岗区建筑工务署	迎宾馆二号楼智能化弱电系统工程	是	596.36	596.36	551.38	0.00	44.98	100%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工,待验收中。	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
351	深圳市龙岗区建筑工务署	友谊路	是	2,304.65	427.02	30.92	396.10	0.00	19%	年内项目完工,完善我区基础设施,推进宜居环境建设,打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成	该项目存在以前年度垫付资金归垫情况,本年度预算执行率实为100%	
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
352	深圳市龙岗区建筑工务署	预备役高炮师第五团生活区	是	242.04	242.04	0.00	242.04	0.00	100%	年度内保持项目正常推进,保证工程能够按期竣工验收交付使用,完善我区基础设施建设,保障民生,提升人民生活幸福指数	项目正常推进,达到预期目标	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	工程款及时支付	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成		
														项目质量可控性良好	已完成			带动区域经济发展	已完成				服务对象满意度≥95%	已完成			
353	深圳市龙岗区建筑工务署	园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全事故隐患应急治理工程	是	2,621.86	2,621.86	0.00	2,621.86	0.00	100%	年内项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设,提升居民幸福生活指数	已完成		年投诉次数≤10	已完成			
352	深圳市龙岗区建筑工务署	长荣表厂南侧地质灾害和危险边坡治理工程	是	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	100%	本年度项目完工,保障民生,提升居民幸福指数,促进我区经济发展	项目已完工	治理边坡1个	已完成	管理制度健全,制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施,促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成		

序号	内区建筑工务署	危险边坡治理工程(2017年53处)	是	30.09	30.09	0.00	30.09	0.00	100%	工, 提升居民幸福指数, 促进我区经济发展	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成	、安全施工	已完成	年投诉次数≤10	已完成
354	深圳市龙岗区建筑工务署	长兴消防站(二级)建设工程	是	364.91	364.91	246.00	0.00	118.91	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	已完成竣工验收	总建筑面积为3612.64平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成
355	深圳市龙岗区建筑工务署	智慧公园土建工程	是	684.40	684.40	684.40	0.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	总建筑面积17188.18平方米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成
356	深圳市龙岗区建筑工务署	中环大道(二期)	是	100.28	100.28	0.00	100.28	0.00	100%	年度内保持项目正常推进, 保证工程能够按期完工验收交付使用, 完善我区基础设施建设, 保障民生, 提升人民幸福生活指数	施工许可已办理, 正在办理占道挖掘手续及入场施工前期准备工作。	预算支出执行率≥95%	100%	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	未显现	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成				已完成	年投诉次数≤10	已完成
357	深圳市龙岗区建筑工务署	中心城15号路(深惠路—宝荷路)	是	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	长491米	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	完善基础设施, 促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
												已完工工程合格率≥95%	已完成	项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	推进我区宜居环境建设, 提升居民幸福生活指数	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成
358	深圳市龙岗区建筑工务署	中医院国际部	是	107.81	107.81	0.00	0.00	107.81	100%	年内项目完工, 完善我区基础设施, 推进宜居环境建设, 打造“幸福龙岗”	项目已完工	已完工工程合格率≥95%	已完成	管理制度健全, 制度执行有效性	已完成	项目进度进展良好	已完成	成本节约率良好	已完成	促进城市经济发展	已完成	绿色施工、安全施工	已完成	服务对象满意度≥95%	已完成
														项目质量可控性良好	已完成	及时支付工程款	已完成	带动区域经济发展	已完成	提升我区公共服务水平	已完成		已完成	年投诉次数≤10	已完成
		合计		481,495.25	477,648.02	219,453.48	177,850.16	80,344.37																	