



项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230220270305064	项目名称:	龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区骨科医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2500000.00	4500000.00	4500000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2500000.00	4500000.00	4500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			-实际完成情况				
年度总体目标	完成社区医院项目所有改造内容,完成竣工验收工作,编制竣工图及结算资料			项目实际支出450万元,预算执行率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本年完成的施工内容占项目整体进度的100%	完成工程量的100%	100%完成工作量	15	15	
		质量指标	完成的工程质量达到合格以上标准	工程质量合格	工程验收质量合格	15	15	
		时效指标	2023年12月份前完成改造工作	2023年12月份前完成改造工作	2023年12月28日竣工验收	10	10	
		成本指标	完成工程总投资80%以上	工程计划总投资714万元	完成本年下达投资金额450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	社区医院建成后以中医、神经康复为主,开放医养融合床位约30张,辐射周边服务人口约10万人,推动医疗服务从院内向院外延伸,做好从疾病管理向健康管理延伸,填补我区在社区医院建设工作的空白。	社区医院建成后以中医、神经康复为主,开放医养融合床位约30张,辐射周边服务人口约10万人,推动医疗服务从院内向院外延伸,做好从疾病管理向健康管理延伸,填补我区在社区医院建设工作的空白。	已完成	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优化公共医疗设施建设,提升安全性能,满足社区群众医疗需求,提升满意度	优化公共医疗设施建设,提升安全性能,满足社区群众医疗需求,提升满意度	满意度较去年有所提升,2022年满意度89.66分,2023年满意度92.09分。	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分					100/100		—	

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改,置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。